

LYSE

INTERREG FRANCE – WALLONIE – VLAANDEREN

PROCES-VERBAL DU COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DU 03/12/2018

PROCES-VERBAAL VAN HET COMITE VAN HET 03/12/2018

PROJET LYSE

Radinghem-en-Weppes / USAN

PROJECT LYSE

Radinghem-en-Weppes / USAN

1. Présents :

Aanwezigen

M./Dhr. Emmanuel DUBUC	Ville de Comines-Warneton
Mme/Mevr. Corinne LETALLE	USAN
M./Dhr. Jacky DUQUENOY	USAN
Mme/Mevr. Caroline ROBBEETS	ETI Wallonie
M./Dhr. Thomas MARECHAL	ETI Vlaanderen
Mme/Mevr. Sylvie TONDEUR	ETI Hauts de France, antenne de Lille
M./Dhr. Bart DE MIDDELEIR	VMM
Mme/Mevr. Jolien VAN DROOGENBROECK	VMM
M./Dhr. Martijn DE NAEGEL	INAGRO
M./Dhr. Wim VANDEWALLE	Province West-Vlaanderen
Mme/Mevr. Sophie EMERY	HIT Province de Hainaut
Mme/Mevr. Marie GESQUIERE	CCFI
Mme/Mevr. Emilie HOCHART	CCFI
M./Dhr. Stéphane PARMENTIER	USAN

Excusés :

Verontschuldigen :

Mme/Mevr. Lucille REGNIEZ	SYMSAGEL / EPTB Lys
M./Dhr. Ronny VANHOOREN	Province West-Vlaanderen
M./Dhr. Jean-Michel FOUQUET	Région Hauts de France
Mme/Mevr. Léa LELIEVRE	USAN / SAGE Yser
M/Dhr. Stevie SWENNE	VMM
Mme/Mevr. Aurélie LEBORGNE	Chambre d'Agriculture Nord-Pas-de-Calais
M./Dhr Stéphane VAN QUICKELBERGHE	HIT Province de Hainaut
Mme/Mevr. Muriel PERIAUX	HIT Province de Hainaut
M/Dhr. Olivier SEMPOS	HIT Province de Hainaut
M/Dhr. David GERARDIN	Province de Hainaut
Mme/Mevr. Lyndsay TONNEAU	SPW – Mobilité et Infrastructures



LYSE

2. Approbation du PV du COMAC de 3^{ème} semestre :

Goedkeuring van het PV van 3^{de} semester van het voorafgaandcomité

L'USAN demande si des acteurs ont des remarques à formuler sur le procès-verbal de la réunion du comité d'accompagnement du 19 juin 2018.

Le PV est adopté à l'unanimité par le comité d'accompagnement.

USAN vraagt of er partijen zijn die opmerkingen willen maken over het proces-verbaal van de bijeenkomst van het begeleidingscomité van 19 juni 2018.

Het PV wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door het begeleidingscomité

3. Bilan d'activités du 4^{ème} semestre du projet LYSE :

Activiteitverslag van 4^{de} semester van het project LYSE :

L'USAN développe une à une chacune des actions développées dans le cadre du projet LYSE par module de travail au cours de ce quatrième semestre.

De USAN licht één voor één de acties toe die in het kader van het project LYSE per werkpakket ontwikkeld worden in de loop van dit vierde semester.

L'ETI demande à ce que le résumé soit rectifié : le site Internet du projet a été mis en ligne en « novembre 2017 » et non au « 21 novembre 2018 ».

Het Technisch Team Interreg verzoekt om correctie van de samenvatting: de website van het project werd in 'november 2017' online geplaatst en niet op '21 november 2018'.

Module 1 : Gestion de projet

Werkpakket 1 : Projectbeheer

L'USAN rappelle les principales réalisations du semestre 4 sur ce module.

Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler sur ce module.

De USAN brengt de belangrijkste realisaties van semester 4 voor dit werkpakket in herinnering. De technische teams hebben geen opmerkingen over dit werkpakket.

Module 2 : Activités de communication

Werkpakket 2 : Communicatieactiviteiten

L'USAN rappelle les principales réalisations du semestre 4 sur ce module.

Les équipes techniques demandent de retirer la référence à la formation des modérateurs du site Internet du 20 novembre 2017, qui se situe en semestre 3.

Concernant l'organisation d'une manifestation dans le cadre de la semaine de l'Europe et d'une autre dans le cadre de la Journée mondiale de l'Eau comme indiqué dans la fiche du projet LYSE, les partenaires conviennent de reporter ces événements en 2020 lorsque la réalisation de travaux sera suffisamment engagés.



LYSE

De USAN brengt de belangrijkste realisaties van semester 4 voor dit werkpakket in herinnering.

De technische teams vragen om de verwijzing naar de opleiding van de moderatoren van de website, die plaatsvond op 20 november 2017, te verwijderen, aangezien ze in het derde semester plaatsvond.

Betreffende de organisatie van een evenement in het kader van de Week van Europa en een ander evenement in het kader van de Wereldwaterdag, zoals aangegeven in de projectfiche van LYSE, spreken de partners af om deze evenementen uit te stellen tot 2020, wanneer de uitvoering van de werken voldoende gevorderd zal zijn.

Module 3 : Réalisation d'aménagements d'hydraulique douce

Werkpakket 3 : Zachte hydraulische maatregelen

L'USAN rappelle les principales réalisations du semestre 4 sur ce module.

Les équipes techniques n'ont pas de remarques à formuler sur ce module.

INAGRO sollicite une validation des partenaires sur la modification d'un aménagement : la transformation d'une mare d'irrigation pour tamponner les eaux n'est pas possible chez un agriculteur. INAGRO propose de réaliser un aménagement de débordement de cours d'eau dans une prairie à côté de l'ouvrage par rehausse de chemin.

Le Comité d'accompagnement valide à l'unanimité cette proposition.

Après transmission des informations financières par INAGRO, le plan de financement sera actualisé et l'aménagement sera en principe imputé dans le module 4.

De USAN brengt de belangrijkste realisaties van semester 4 voor dit werkpakket in herinnering.

De technische teams hebben geen opmerkingen over dit werkpakket.

INAGRO vraagt de partners om validatie van de wijziging van een voorziening: de aanpassing van een irrigatievijver om het water te bufferen is bij een landbouwer niet mogelijk. INAGRO stelt voor om een overloopvoorziening voor de waterloop uit te voeren in een weiland naast het bouwwerk, door de weg te verhogen.

Het Begeleidingscomité keurt dit voorstel unaniem goed.

Na toezending van de financiële informatie door INAGRO zal het financieringsplan bijgewerkt worden en de voorziening zal in principe op werkpakket 4 geboekt worden.

Module 4 : Réalisation des aménagements en hydraulique structurante

Werkpakket 4 : Realisatie van structurele hydraulische inrichtingen

L'USAN et la PF précisent l'avancement des réalisations sur ce module.

L'équipe technique note l'absence de réalisations durant ce second semestre dans le module n°4. Elle propose néanmoins que le partenariat actualise l'annexe 1 ajoutée au rapport d'activités du premier semestre et que celle-ci soit insérée en tant que pièce jointe du rapport d'activités de ce module.



LYSE

De USAN en de PF brengt de belangrijkste realisaties van semester 4 voor dit werkpakket in herinnering.

Het technisch team stelt vast dat er tijdens dit tweede semester in werkpakket nr. 4 geen realisaties gebeurd zijn. Het technisch team stelt niettemin voor dat het partnerschap de bijlage 1 bij het activiteitenverslag van het eerste semester zou bijwerken en ze als bijlage bij het activiteitenverslag van dat werkpakket zou voegen.

Module 5 : Concertation et coordination

Werkpakket 5 : Overleg en coördinatie

Les équipes techniques demande à ce que le programme et la feuille de présence de la journée avec l'ADOPTA soit intégré en livrable au sein du rapport d'activités.

De technische teams vragen dat het programma en de presentielijst van de dag met ADOPTA als deliverable in het activiteitenverslag opgenomen zouden worden.

4. Indicateurs :

Indicatoren :

L'équipe technique formule une remarque sur cette partie :

- quand l'indicateur est à 0, il ne nécessite pas de justification.

Het technische team maakt een opmerking over dit onderdeel:

- *als de indicator op 0 staat, is er geen reden voor nodig.*

5. Etat des dépenses :

Uitgavenstaat :

L'équipe technique note que les travaux d'investissements plus lourds sont prévus en fin de projet, ce qui explique les raisons pour lesquelles les consommations de crédit sur ce projet sont assez faibles à ce stade.

Sur les dépenses d'équipement, la part finançable intégrant l'amortissement du matériel sur la durée du projet, il est préférable de procéder aux acquisitions le plus rapidement possible dans la vie du projet.

Het technisch team neemt er nota van dat de zwaardere investeringswerken op het eind van het project gepland zijn, wat verklaart waarom er in deze fase nog maar redelijk weinig middelen warden besteed.

Wat de uitgaven voor uitrusting betreft, namelijk het financierbare deel dat de afschrijving van materieel gedurende de looptijd van het project omvat, verdient het de voorkeur om zo snel mogelijk tijdens de looptijd van het project over te gaan tot de acquisities.



LYSE

6. Examen des demandes spécifiques

L'USAN indique des changements significatifs dans son organisation interne liée au projet, sur les postes cofinancés par Interreg:

- le technicien érosion Amaury GEORGE (100%) a quitté l'USAN au 30 septembre ;
- le responsable du projet Mathieu PARAT (15%) a quitté l'USAN au 30 novembre.

De USAN meldt belangrijke veranderingen in haar interne organisatie met in verband met het project, met betrekking tot de door Interreg medegefinancierde functies:

- *technisch medewerker erosie Amaury GEORGE (100%) heeft de USAN verlaten op 30 september;*
- *projectverantwoordelijke Mathieu PARAT (15%) heeft de USAN verlaten op 30 november.*

La responsabilité du projet est reprise par Stéphane PARMENTIER, Directeur des Services Techniques. Il assure la continuité en tant que chef de file dès le 1 décembre 2018 au même taux de 15%.

De verantwoordelijkheid voor het project wordt overgenomen door Stéphane PARMENTIER, Directeur van de Technische Diensten. Hij zorgt voor de continuïteit als projectleider vanaf 1 december 2018, met hetzelfde inzetpercentage, namelijk 15%.

Il est convenu que le poste de technicien érosion ne sera pas renouvelé lors du semestre 5 et ne mobilisera donc pas de financement Interreg. Son remplacement est envisagé pour le semestre 6 au moment du démarrage prévu des travaux d'hydraulique douce. Cette demande sera examinée lors du prochain COMAC.

Er wordt afgesproken dat de functie van technisch medewerker erosie tijdens het vijfde semester niet verlengd zal worden en daarom geen Interreg-financiering zal vereisen. De vervanging is voorzien voor semester 6, wanneer volgens de planning de milieuvriendelijke waterbouwkundige werken van start zullen gaan. Deze vraag zal tijdens het volgende Begeleidingscomité besproken worden.

D'autre part, comme évoqué lors du COMAC de juin 2018, l'USAN attire à nouveau l'attention des partenaires sur les probables difficultés quant au bon déroulement des négociations foncières amiables engagées sur les projets de zones d'expansion des crues de Sercus et Steenbecque. Un projet de déclaration d'utilité publique est en cours de finalisation permettant au juge de l'expropriation (une fois saisi) de prononcer l'expropriation des propriétaires en place au bénéfice de l'USAN. Toutefois, ces procédures étant gérées par des institutions différentes de l'USAN, un retard dans l'obtention des terrains concernés pourrait être observé, retardant ainsi la réalisation des travaux concernés, potentiellement après la fin théorique du projet.

La Province du Hainaut précise également être soumise à une procédure d'expropriation sur le projet de retenue, susceptible d'engendrer le dépassement des délais.

Anderzijds vestigt de USAN, zoals al vermeld tijdens het Begeleidingscomité in juni 2018, opnieuw de aandacht van de partners op de waarschijnlijke problemen wat betreft het vlotte verloop van de minnelijke onderhandelingen over grondverwerving in het kader van de geplande uitbreiding van de overstromingsgebieden van Sercus en Steenbecque. Er wordt de laatste hand gelegd aan een ontwerpverklaring van openbaar nut, waardoor de onteigeningsrechter (nadat de zaak bij hem aanhangig werd gemaakt) de onteigening van de bestaande eigenaars ten voordele van de USAN kan gelasten. Aangezien deze procedures echter door andere instellingen dan de USAN behandeld worden, zou er vertraging kunnen optreden bij het verkrijgen van de betrokken grond,



LYSE

waardoor de realisatie van de betrokken werken mogelijk vertraagd zou kunnen worden tot na de theoretische afsluiting van het project.

De Provincie Henegouwen verduidelijkt ook dat zij onderworpen is aan een onteigeningsprocedure voor het project rond het spaarbekken, wat kan leiden tot overschrijding van de termijnen.

L'équipe technique explique que la fin du projet est fixée au 30 septembre 2020 et qu'un prolongation peut être accordée jusqu'au (maximum) 31 décembre 2022. Cette prolongation constituerait une modification mineure du projet.

Les partenaires doivent échanger sur les conséquences du report de délai en terme administratif et financier, et préparer ensemble une modification de budget et de calendrier à présenter au prochain COMAC.

Het technisch team legt uit dat de afsluiting van het project voorzien is voor 30 september 2020 en dat een verlenging kan worden toegekend tot (uiterlijk) 31 december 2022. Deze verlenging zou een kleine wijziging van het project inhouden.

De partners moeten de administratieve en financiële gevolgen van de verlenging van de termijn bespreken en samen een wijziging van het budget en het tijdschema voorbereiden, om dit aan het eerstvolgende Begeleidingscomité voor te leggen.

La CCFI indique qu'elle n'avait pas prévu suffisamment de crédits sur le poste expertise (expérimentation de Schéma de Gestion des Eaux Pluviales) du module n°3 et demande si une partie des crédits inscrits sur les travaux et infrastructures peuvent être basculés sur ce poste. Cette modification mineure sera examinée lors du prochain Comac.

De CCFI geeft aan dat zij niet voldoende middelen voor de budgetpost 'expertise' (uittesten van het 'Schéma de Gestion des Eaux Pluviales') in werkpakket nr. 3 voorzien had, en vraagt of een deel van de voor werken en infrastructuur bestemde middelen naar deze budgetpost overgeheveld kan worden. Deze kleine wijziging zal tijdens het eerstvolgende Begeleidingscomité besproken worden.

La Province du Hainaut souhaite l'ajout d'un collaborateur : Madame Muriel PERIAUX. Le chef de file modifiera en conséquence les données sur l'application de gestion interreg.

De Provincie Henegouwen wil een medewerker toevoegen: mevrouw Muriel PERIAUX. De projectleider zal de gegevens dienovereenkomstig aanpassen in de beheerapplicatie van Interreg.

Changement de numéro de compte du chef de file : USAN a mis en place un **compte bancaire dédié aux fonds Interreg** (cf. RIB en annexe) sur lequel sera versé le Feder du projet. L'USAN reversera les montants alloués aux opérateurs concernés.

*Verandering van het bankrekeningnummer van de projectleider: USAN heeft een **bankrekening geopend voor de Interreg-fondsen** (cf. RIB als bijlage) waarop de EFROfondsen van het project gestort zullen worden. USAN zal de toegekende bedragen doorstorten naar de betrokken projectpartners.*



LYSE

BANQUE DE France RC PARIS B 572104891 RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE			
TITULAIRE : TRESORERIE DE LOOS LES WEPPES			
DOMICILIATION : BDF LILLE			
Identification nationale (RIB)			
CODE BANQUE	CODE GUICHET	N° DE COMPTE	CLE RIB
30001	468	E598 000000	73
Identification internationale			
IBAN FR48 3000 1004 68E5 9800 0000 073			
Identification Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT			

7. Date et lieu de la prochaine réunion :
Datum en plaats volgende vergadering :

La prochaine réunion du comité d'accompagnement aura lieu le 17 juin 2019 à 14h dans les locaux de la PFO à Bruges.

De eerstvolgende bijeenkomst van het begeleidingscomité zal plaatsvinden op 17 juni 2019 om 14 uur in de kantoren van de PFO in Brugge.

Pour la bonne instruction de ce projet tous les éléments nécessaires à la tenue de cette réunion (rapport d'activités et déclarations de créances) devront être entrés dans l'application de gestion au plus tard 15 jours avant cette réunion, soit au plus tard le 3 juin 2019.

Voor een goede instructie van dit project zullen alle gegevens die nodig zijn voor deze bijeenkomst (activiteitsverslag en schuldvorderingen) in de beheerapplicatie ingevoerd moeten worden tegen uiterlijk 15 dagen voor de bijeenkomst, dus uiterlijk op 3 juni 2019.